

**КОМПЛЕКСЕН ПЛАН - ГРАФИК**  
**ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА**  
**СМР НА СТРОЕЖ ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ НН I**  
**КУ за Жилищна сграда в ПИ с идентификатор**  
**68134.1383.2330, УПИ II - 602, кв. 84а, м. Надежда 2Б, гр.**  
**София. (01.04.2024 г. до 15.05.2024 г.)**

				<b>Г Р А Ф И К</b>	
<b>НОМ.</b>	<b>Дейност</b>	<b>Раб. Дни</b>	<b>Чов. Дни</b>	<b>Работни дни</b>	
				Ден 1	
				Ден 2	
				Ден 3	
				Ден 4	
				Ден 5	
				Ден 6	
				Ден 7	
				Ден 8	
				Ден 9	
				Ден 10	
				Ден 11	
				Ден 12	
				Ден 13	
				Ден 14	
				Ден 15	
				Ден 16	
				Ден 17	
				Ден 18	
				Ден 19	
				Ден 20	
				Ден 21	
				Ден 22	
				Ден 23	
				Ден 24	
				Ден 25	
				Ден 26	
				Ден 27	
				Ден 28	
				Ден 29	
				Ден 30	
1	Трасиране на кабелна линия	2	9	15.04	
				16.04	
				17.04	
				18.04	
				19.04	
				22.04	
				23.04	
				24.04	
				25.04	
				26.04	
				29.04	
				30.04	
				02.05	
				07.05	
				08.05	
				09.05	
				10.05	
				13.05	
				14.05	
				15.05	
				16.05	
				17.05	
				20.05	
				21.05	
				22.05	
				23.05	
				27.05	
				28.05	
				29.05	
2	Земни работи	6	36		
				16.04	
				17.04	
				18.04	
				19.04	
				22.04	
				23.04	
				24.04	
				25.04	
				26.04	
				29.04	
				30.04	
				02.05	
				07.05	
				08.05	
				09.05	
				10.05	
				13.05	
				14.05	
				15.05	
				16.05	
				17.05	
				20.05	
				21.05	
				22.05	
				23.05	
				27.05	
				28.05	
				29.05	
3	Изграждане на тръбна мрежа	19	114		
				19.04	
				22.04	
				23.04	
				24.04	
				25.04	
				26.04	
				29.04	
				30.04	
				02.05	
				07.05	
				08.05	
				09.05	
				10.05	
				13.05	
				14.05	
				15.05	
				16.05	
				17.05	
				20.05	
				21.05	
				22.05	
				23.05	
				27.05	
				28.05	
				29.05	
4	Изтегляне на кабел Н.Н.	12	36		
				10.05	
				13.05	
				14.05	
				15.05	
				16.05	
				17.05	
				20.05	
				21.05	
				22.05	
				23.05	
				27.05	
				28.05	
				29.05	
5	Извозване на отпадъци	3	9		
				27.05	
				28.05	
				29.05	

