


КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Утвърждавам:.....
 Директор дирекция "ИРД" "Топлофикация София" ЕАД
 /инж. Петър Тодоров/




ID	Наименование на видовете СМР	Брой Дни	Start	Finish	May 2020			June 2020						
					11	18	25	01	08	15	22	29	06	
1	Подобект : № M16-I-6 Реконструкция на топлопр. От № K55-24-1на ул."Кирил Дрангов" до камера № K55-24-2 по ул."Демир Капия" захранващ бл.145 и бл.146 и от камера №K55-23-1 до съществуващ топлопр. за бл. 122 и бл.123 -ж.к."Надежда"1	35 days	Tue 26.05.20	Mon 29.06.20										
2	1. I, II и IV Етап - участък от камера № K55-24-1на ул."Кирил Дрангов" до връх В1, от връх В1 до камера № K55-24-2 по ул."Демир Капия" и участък по ул. "Вера Игнатиева"	35 days	Tue 26.05.20	Mon 29.06.20										
3	1.1. Подготвителни работи	1 day	Tue 26.05.20	Tue 26.05.20										
4	1.2. Изкопи и демонтажни работи	17 days	Tue 26.05.20	Thu 11.06.20										
5	1.3. Монтажни работи и муфиране	19 days	Sun 31.05.20	Thu 18.06.20										
6	1.4. Пясъчна възглавница и обратен насип	14 days	Fri 05.06.20	Fri 19.06.20										
7	1.5. Хидравлична проба	1 day	Fri 19.06.20	Fri 19.06.20										
8	1.6. Възстановителни работи	5 days	Sat 20.06.20	Wed 24.06.20										
9	1.7. Възстановяване на пътната част	10 days	Sat 20.06.20	Mon 29.06.20										
10	2. III Етап - участък от камера № K55-24-2 на ул."Демир Капия" до влизане в АС на бл.146	29 days	Mon 01.06.20	Mon 29.06.20										
11	2.1. Подготвителни работи	1 day	Mon 01.06.20	Mon 01.06.20										
12	2.2. Изкопи и демонтажни работи	13 days	Mon 01.06.20	Sat 13.06.20										
13	2.3. Монтажни работи и муфиране	13 days	Wed 03.06.20	Mon 15.06.20										
14	2.4. Пясъчна възглавница и обратен насип	11 days	Fri 05.06.20	Tue 16.06.20										
15	2.5. Хидравлична проба	1 day	Tue 16.06.20	Tue 16.06.20										
16	2.6. Възстановителни работи	9 days	Wed 17.06.20	Thu 25.06.20										
17	2.7. Възстановяване на пътната част	13 days	Wed 17.06.20	Mon 29.06.20										
18	2.8. СМР по ул. "Възрожденска" и затваряне за движение	15 days	Wed 10.06.20	Wed 24.06.20										
19														
20														
21	Дата на започване на Строително-монтажните работи - 26.05.2020 г.	1 day	Tue 26.05.20	Tue 26.05.20										
22	Дата на спиране на топлоносителя - 26.05.2020 г.	1 day	Tue 26.05.20	Tue 26.05.20										
23	Дата на пускане на топлоносителя - 28.06.2020 г.	1 day	Sun 28.06.20	Sun 28.06.20										
24	Дата на завършване на Строително-монтажните работи - 29.06.2020 г.	1 day	Mon 29.06.20	Mon 29.06.20										

Столична община - Район "Надежда"
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ
 от 26.05.2020 г.
 Инженер: *по 29.06.2020 г.*
 гр. София
 Дата:



КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Утвърждавам:.....
 Директор дирекция "ИРД" "Топлофикация София" ЕАД
 /инж. Петър Тодоров/



ID	Наименование на видовете СМР	Брой Дни	Start	Finish	May 2020			June 2020				
					11	18	25	01	08	15	22	
1	Подобект : № M16-I-7 Реконструкция на топлопровод от № K55-1-19/ул."Добри Чинтулов"/ до бл.262, бл.265 и ОДЗ 152 - ж.к."Надежда"2	35 days	Mon 18.05.20	Sun 21.06.20								
2	1.1. Подготвителни работи	1 day	Mon 18.05.20	Mon 18.05.20								
3	1.2. Изкопи и демонтажни работи	17 days	Mon 18.05.20	Wed 03.06.20								
4	1.3. Монтажни работи и муфиране	19 days	Fri 22.05.20	Tue 09.06.20								
5	1.4. Пясъчна възглавница и обратен насип	14 days	Mon 01.06.20	Sun 14.06.20								
6	1.5. Хидравлична проба	1 day	Wed 10.06.20	Wed 10.06.20								
7	1.6. Възстановителни работи	6 days	Thu 11.06.20	Tue 16.06.20								
8	1.7. Възстановяване на пътната част	11 days	Thu 11.06.20	Sun 21.06.20								
9												
10												
11	Дата на започване на Строително-монтажните работи - 18.05.2020 г.	1 day	Mon 18.05.20	Mon 18.05.20								
12	Дата на спиране на топлоносителя - 18.05.2020 г.	1 day	Mon 18.05.20	Mon 18.05.20								
13	Дата на пускане на топлоносителя - 20.06.2020 г.	1 day	Sat 20.06.20	Sat 20.06.20								
14	Дата на завършване на Строително-монтажните работи - 21.06.2020 г.	1 day	Sun 21.06.20	Sun 21.06.20								

Столична община - Район „Надежда“
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ
 на 18.05.2020г.
 Инженер: *gp 21.06.2020*
 гр. София
 Дата:

