

**КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК
ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА СТРОЕЖА**

ОБЕКТ: гр.София, ул. Бели Дунав, кв. Надежда 3 част

| Видове работи | Дни | Работници | Дати | |
|---|-----|-----------|--------------|---------------|
| | | | Начало | Край |
| Разкъртване настилки и Изкопни работи | 15 | 6 | 07.04.2025г | 25.04.2025 г. |
| Направа тръбна мрежа | 15 | 6 | 07.04.2025г | 25.04.2025 г. |
| Направа пресичане ул.Мартина падина | 1 | 6 | 09.04.2025г. | 09.04.2025г. |
| Възстановяване настилки ул.Мартина падина | 1 | 6 | 11.04.2025г. | 11.04.2025г. |
| Възстановяване настилки ул.Бели Дунав | 15 | 6 | 14.04.2025 | 03.05.2025г. |