



"КАЛОРИЯ ВАР"ООД
СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ
с.Иванче, ул. "Осогово" №11
Управител: инж. Ангел Киряков
тел: 0888 704045
e-mail: kalotriavak@abv.bg

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

"Топлозахранване и абонатна станция на „Жилищна сграда и ограда“ в УПИ XI- 1132, кв. 79, м. „Надежда 3“, ул. „Капитан Атанас Бендерев“
№ 3“

ДЕЙНОСТ	Начална дата	Крайна дата																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Продължително та изграждане на горесписания обект	29.04.25г.	29.04.25г.																															
Завеждане на ВОВ и изкопни дейности	29.04.25г.	01.05.25г.																															
Монтаж ГИУ тръби и части за гвх	01.05.25г.	06.05.25г.																															
Хидравлична проба	07.05.25г.	07.05.25г.																															
Зриване към съл. Мрежа	07.05.25г.	07.05.25г.																															
Обратна засилка с баластра	08.05.25г.	11.05.25г.																															
Закановителни работи	12.05.25г.	14.05.25г.																															