



"КАЛОРИЯ ВАК" ООД
 СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРИНГ
 с.Иванне, ул."Осогово" №11
 Управител: инж.Ангел Киряков
 тел: 0888 704045
 e-mail: kaloriavak@abv.bg

Столична община - Район "Нарезка"
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ
 За ул. Терновска конст. № 31
 Инженер:
 гр. София
 Дата: 24.10.24.

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

Топлозахранване и абонатна станция на „Жилищна сграда с подземни гаражи и ателиета“ в УПИ VII-382, кв. 88, м. "Належда 2а", ул. "Терновска конституция" № 31

ДЕЙНОСТ	Начална дата	Крайна дата	Дни																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Продължително за и изпълнение на гореловисилни обект	04.11.24г.	20.11.24г.	[Shaded]																													
Въвеждане на ВОД в изкопни дейности	04.11.24г.	06.11.24г.	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]
Монтаж ПНУ гръби и част за тях	06.11.24г.	11.11.24г.	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]
Хидравлична пробя	11.11.24г.	11.11.24г.	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]
Връзване към същ. Мрежа	11.11.24г.	11.11.24г.	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]
Напруга на муфи и шахта	12.11.24г.	13.11.24г.	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]
Обратна засилка с безаестра	14.11.24г.	15.11.24г.	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]
Възстановителни работи	16.11.24г.	20.11.24г.	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]	[Shaded]



Управител:
 инж. Ангел Киряков

Съгласувал:
 инж. Георги Георгиев, инженер ТПМ, ГР-София

*Заб: При похолодане
 всички температури
 > 70 °C*



Одобрено от:
 директор, Дирекция ИРД