Образец № 4

Обект: Изграждане, модернизиране и интегриране на системи за видеонаблюдение на пътни възли на Околовръстен път на гр. София
ПОДОБЕКТ: Точка 29 - Околовръстен път и Северна тангента

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№ по ред	Наименование на видовете работи	Продължителност в дни	15.5.2026	16.5.2026	17.5.2026	18.5.2026	19.5.2026	20.5.2026	21.5.2026	22.5.2026	23.5.2026	24.5.2026	25.5.2026	26.5.2026	27.5.2026	28.5.2026	29.5.2026	30.5.2026	31.5.2026	1.6.2026	2.6.2026	3.6.2026	4.6.2026	5.6.2026	6.6.2026	7.6.2026	8.6.2026	9.6.2026	10.6.2026	11.6.2026	12.6.2026	13.6.2026
1	Проверка за проходимост на съществуваща канална мрежа	2																														
2	Трасиране на метални конструкции	2																														
3	Въвеждане на ВОБД - Етап 1 - затваряне на тротоари	7																														
4	Направа на стоманобетонов фундамент с всички свързани с това разходи за труд, материали и механизация. Изкопи и възстановяване на настилката.	7																														
5	Трасиране на кабелна линия за захранващ кабел	3																														
6	Доставка/направа на нова кабелна шахта тип ШКС-01, съгласно детайл, вкл. изкоп, възстановяване на настилки и почистване на терен	3																														
7	Изтегляне на HDPE тръба ф40мм в съществуваща канална мрежа	8																														
8	Привързване и формиране на HDPE тръба ф40мм в шахта от съществуваща канална мрежа	8																														
9	Изтегляне на захранващ кабел СВТ в тръба	8																														
10	Въвеждане на кабел в съоръжение/конструкция	5																														
11	Въвеждане на ВОБД - Етап 2 - затваряне на тротоари	5																														
12	Монтаж на горещопоцинкован стоманен стълб в комплект с крепежи по Конструктивен проект за обекта	5																														
13	Монтаж на камери	5																														
14	Изтегляне в конструкция и монтаж на кабел ПВ-А2 16кв.мм, до 10м, вкл. свързване към заземител в табло и всички необходими аксесоари	5																														
15	Възстановителни дейности и предаване на обект	4																														